



I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR Prefeitura Municipal	PROGRAMA	ACÃO	O / MODALIDADE	OBJETO Construção de Pavilhão em Pré-Moldado
PROponente / TOMADOR Município de Fontoura Xavier			MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier /RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Reinaldo Rodrigues de Godoy, Centro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Pavilhão em Pré-Moldado
DATA BASE fev-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão em Pré-Moldado	BDI 1 20,50%	B

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/08/21	Parcela 1 set/21	Parcela 2 out/21	Parcela 3 nov/21	Parcela 4 dez/21	Parcela 5 jan/22	Parcela 6 fev/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		285.577,97	Parcela (%)	42,11%	57,89%				
			Parcela (R\$)	120.244,93	165.333,04				
			Acumulado (%)	42,11%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	120.244,93	285.577,97				
1.	PAVILHÃO EM PRÉ-MOLDADO	285.577,97	Parcela (%)	0,00%	57,89%				
			Acumulado (%)	42,11%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	120.244,93	285.577,97				
1.1.	Serviços Preliminares	6.555,20	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.555,20					
1.2.	Fundação	37.295,30	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	37.295,30					
1.3.	Pórticos Pré-Moldados	95.493,04	Parcela (%)	80,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	76.394,43	95.493,04				
1.4.	Pilares Pré-Moldados do Fechamento do Oitão	13.615,85	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	13.615,85				
1.5.	Vigas de Cintamento	29.322,58	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	29.322,58				
1.6.	Cobertura Metálica	103.296,00	Parcela (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	103.296,00				

Local

23 de junho de 2021

Data

Nome: Augusto Ross
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 236486
ART/RRRT: 9370851



CFF -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR Prefeitura Municipal	PROGRAMA	AÇÃO				
PROponente / Tomador Município de Fontoura Xavier			Município / UF Fontoura Xavier /RS				
DATA BASE fev-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão em Pré-Mold	DI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/08/21	Parcela 7 mar/22	Parcela 8 abr/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		285.577,97	Parcela (%)		
			Parcela (R\$)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.	PAVILHÃO EM PRÉ-MOLDADO	285.577,97	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.1.	Serviços Preliminares	6.555,20	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.2.	Fundação	37.295,30	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.3.	Pórticos Pré-Moldados	95.493,04	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.4.	Pilares Pré-Moldados do Fechamento do Oitão	13.615,85	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.5.	Vigas de Cintamento	29.322,58	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		
1.6.	Cobertura Metálica	103.296,00	Parcela (%)		
			Acumulado (%)		
			Acumulado (R\$)		

Local

23 de junho de 2021

Data