



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 32234/2021	GESTOR Ministério do Desenvolvimento	PROGRAMA Infraestrutura Urbana	ACÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Pavimentação em Vias Públicas				
PROponente / Tomador Município de Fontoura Xavier		MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier /RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Zeferino Dall Agnol e Trecho da Av. Jordão Pinto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Trechos de Vias Urbanas				
DATA BASE jun-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Trechos de Vias Públicas de Área Urbana	BDI 1 20,09%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/21	Parcela 1 jul/21	Parcela 2 ago/21	Parcela 3 set/21	Parcela 4 out/21	Parcela 5 nov/21	Parcela 6 dez/21	Parcela 7 jan/22	Parcela 8 fev/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		240.066,25		Parcela (%) 14,28% Parcela (R\$) 34.276,75	25,89% 62.141,88	38,23% 91.771,71	19,45% 46.702,35	2,16% 5.173,56			
				Acumulado (%) 14,28% Acumulado (R\$) 34.276,75	40,16% 96.418,63	78,39% 188.190,34	97,84% 234.892,69	100,00% 240.066,25			
1.	Rua Zeferino Dall Agnol	150.144,25		Parcela (%) 0,00%	41,39%	35,78%					
				Acumulado (%) 22,83%	64,22%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 34.276,75	96.418,63	150.144,25					
1.1.	Serviços Preliminares	613,89		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 613,89							
1.2.	Microdrenagem	21.237,79		Parcela (%) 60,00%	40,00%						
				Acumulado (%) 60,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 12.742,67	21.237,79						
1.3.	Pavimentação	104.600,94		Parcela (%) 20,00%	40,00%	40,00%					
				Acumulado (%) 20,00%	60,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 20.920,19	62.760,56	104.600,94					
1.4.	Passagem Pública	19.677,31		Parcela (%) 0,00%	60,00%	40,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	60,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	11.806,39	19.677,31					
1.5.	Sinalização	4.014,32		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	4.014,32					
2.	Trecho da Av. Jordão Pinto	89.922,00		Parcela (%) 0,00%	0,00%	42,31%	51,94%	5,75%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	42,31%	94,25%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	38.046,09	84.748,44	89.922,00			
2.1.	Serviços Preliminares	545,88		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	545,88					
2.2.	Microdrenagem	12.662,29		Parcela (%) 0,00%	0,00%	30,00%	70,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	3.798,69	12.662,29				
2.3.	Pavimentação	67.403,04		Parcela (%) 0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	33.701,52	67.403,04				
2.4.	Passagem Pública	8.274,45		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	4.137,23	8.274,45			
2.5.	Sinalização	1.036,34		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,34			

Local

Nome: Edivan Arruda de Oliveira

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/21	Parcela 1 jul/21	Parcela 2 ago/21	Parcela 3 set/21	Parcela 4 out/21	Parcela 5 nov/21	Parcela 6 dez/21	Parcela 7 jan/22	Parcela 8 fev/22
04 de abril de 2022											
Data					Título: Arquiteto e Urbanista CREA/CAU A156417-0						
					ART/RRT:						



CFF -

Nº OPERAÇÃO 32234/2021	GESTOR Ministério do Desenvolvimento	PROGRAMA Infraestrutura Urbana	ACÃO Cont
PROponente / Tomador Município de Fontoura Xavier		MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier /RS	
DATA BASE jun-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Trechos de Vias Públicas de Área Urb

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		240.066,25	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
1.	Rua Zeferino Dall Agnol	150.144,25	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
1.1.	Serviços Preliminares	613,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
1.2.	Microdrenagem	21.237,79	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
1.3.	Pavimentação	104.600,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
1.4.	Passeio Público	19.677,31	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
1.5.	Sinalização	4.014,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
2.	Trecho da Av. Jordão Pinto	89.922,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
2.1.	Serviços Preliminares	545,88	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
2.2.	Microdrenagem	12.662,29	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
2.3.	Pavimentação	67.403,04	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
2.4.	Passeio Público	8.274,45	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)
2.5.	Sinalização	1.036,34	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)

Local

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/21
------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------

04 de abril de 2022

Data