

PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER

Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	PRAZO EM MESES				ACUMULADO
			1º	2º	3º	4º	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	97.483,73	28.523,74	21.319,69	21.319,69	26.320,61	97.483,73
		%	29,26%	21,87%	21,87%	27,00%	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	383.846,86	326.730,45	57.116,41			383.846,86
		%	85,12%	14,88%			100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	1.423.799,04		197.908,07	1.225.890,97		1.423.799,04
		%		13,90%	86,10%		100,00%
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	149.486,50	86.851,66	50.601,18		12.033,66	149.486,50
		%	58,10%	33,85%		8,05%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	38.749,58				38.749,58	38.749,58
		%				100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>		2.093.365,71					
<b>TOTAL MENSAL</b>			442.105,84	326.945,35	1.247.210,67	77.103,85	2.093.365,71
			21,12%	15,62%	59,58%	3,68%	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			442.105,84	769.051,19	2.016.261,86	2.093.365,71	
			21,12%	36,74%	96,32%	100,00%	