

Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier/RS

Cronograma Físico-Financeiro

Valores referentes aos 20 módulos sanitários e 1 placas de obra

Localidade: Fontoura Xavier

Estado: Rio Grande do Sul

Obra: Melhoria Sanitária Domiciliar

Data: 02/06/2022

BDI: (%) **20,50**

Item	Serviços	Mês						Total
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
01	Placa de Obra							
	Físico	1						1
	Financeiro	383,07						383,07
	Percentual	0,17%						0,17%
02	Módulo Sanitário (conforme projeto)							
	Físico	4	3	3	4	3	3	20
	Financeiro	20703,48	15527,61	15527,61	20703,48	15527,61	15527,61	103517,40
	Percentual	8,91%	6,68%	6,68%	8,91%	6,68%	6,68%	44,53%
03	Instalações Elétricas							
	Físico	4	3	3	4	3	3	20
	Financeiro	1634,28	1225,71	1225,71	1634,28	1225,71	1225,71	8171,40
	Percentual	0,70%	0,53%	0,53%	0,70%	0,53%	0,53%	3,52%
04	Instalações Hidrosanitárias							
	Físico	4	3	3	4	3	3	20
	Financeiro	10729,52	8047,14	8047,14	10729,52	8047,14	8047,14	53647,60
	Percentual	4,62%	3,46%	3,46%	4,62%	3,46%	3,46%	23,08%
05	Caixa de Inspeção							
	Físico	4	3	3	4	3	3	20
	Financeiro	709,28	531,96	531,96	709,28	531,96	531,96	3546,40
	Percentual	0,31%	0,23%	0,23%	0,31%	0,23%	0,23%	1,53%
06	Fossa Séptica							
	Físico	4	3	3	4	3	3	20
	Financeiro	4936,72	3702,54	3702,54	4936,72	3702,54	3702,54	24683,60
	Percentual	2,12%	1,59%	1,59%	2,12%	1,59%	1,59%	10,62%
07	Filtro Anaeróbio							
	Físico	4	3	3	4	3	3	20
	Financeiro	5175,36	3881,52	3881,52	5175,36	3881,52	3881,52	25876,80
	Percentual	2,23%	1,67%	1,67%	2,23%	1,67%	1,67%	11,13%
08	Sumidouro							
	Físico	4	3	3	4	3	3	20
	Financeiro	2528,08	1896,06	1896,06	2528,08	1896,06	1896,06	12640,40
	Percentual	1,09%	0,82%	0,82%	1,09%	0,82%	0,82%	5,44%

Subtotal		46799,79	34812,54	34812,54	46416,72	34812,54	34812,54	Valor dos serviços sem BDI
BDI		9559,45	7110,84	7110,84	9481,12	7110,84	7110,84	
Total no mês com BDI		56359,24	41923,38	41923,38	55897,84	41923,38	41923,38	
Total Acumulado		56359,24	98282,62	140206,00	196103,84	238027,22	279950,60	232466,67
Percentual Acumulado		20,14%	35,11%	50,09%	70,06%	85,03%	100,00%	

Total de Módulos Sanitários 20 unidades

Valor Total: 279489,00

Placa de Obra Padrão Funasa 1 unidades

Valor Total: 461,60

Valor Total do Projeto:

R\$ 279.950,60

OBS: Os meses podem variar conforme andamento do processo.

Responsável: _____

Eng. Civil Augusto Ross

CREA: RS236486