

**CRONOGRAMA****RESTAURAÇÃO DA AVENIDA 9 DE JULHO - FONTOURA XAVIER RS**

TRECHO: Ext. de 1.878,64 m - Iniciando no pórtico de entrada da cidade

Item	Descrição	Valor	Parcela	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	R\$ 503.897,59	%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	0,00%
			R\$	R\$ 100.779,52	R\$ 151.169,28	R\$ 201.559,04	R\$ 50.389,76	R\$ -
2	MICRO REVESTIMENTO - REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 387.187,25	%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.437,45	R\$ 154.874,90	R\$ 154.874,90
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 56.010,79	%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.202,16	R\$ 44.808,63
4	MOB, ADM LOCAL E SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 47.017,03	%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
			R\$	R\$ 11.754,26	R\$ 9.403,41	R\$ 9.403,41	R\$ 9.403,41	R\$ 7.052,53
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 994.112,66</b>	<b>parcial</b>	R\$ 112.533,78	R\$ 160.572,69	R\$ 288.399,90	R\$ 225.870,23	R\$ 206.736,06
			<b>acumulado</b>	R\$ 112.533,78	R\$ 273.106,47	R\$ 561.506,37	R\$ 787.376,60	R\$ 994.112,66

Responsável Técnico: Augusto Ross

Crea nº: RS236486