



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Fontoura Xavier		Fontoura Xavier /RS	Rua 40 - Loteamento Popular	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	20,21%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/24	Parcela 1 set/24	Parcela 2 out/24	Parcela 3 nov/24	Parcela 4 dez/24	Parcela 5 jan/25	Parcela 6 fev/25	Parcela 7 mar/25	Parcela 8 abr/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		66.720,68		Parcela (%) 39,71%	Parcela (%) 32,71%	Parcela (%) 27,57%					
				Parcela (R\$) 26.497,62	Parcela (R\$) 21.826,90	Parcela (R\$) 18.396,16					
				Acumulado (%) 39,71%	Acumulado (%) 72,43%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 26.497,62	Acumulado (R\$) 48.324,52	Acumulado (R\$) 66.720,68					
1.	Ruas 40	66.720,68		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 32,71%	Parcela (%) 27,57%					
				Acumulado (%) 39,71%	Acumulado (%) 72,43%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 26.497,62	Acumulado (R\$) 48.324,52	Acumulado (R\$) 66.720,68					
1.1.	Serviços Preliminares	2.083,27		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 2.083,27							
1.2.	Microdrenagem	12.883,54		Parcela (%) 70,00%	Parcela (%) 30,00%						
				Acumulado (%) 70,00%	Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 9.018,48	Acumulado (R\$) 12.883,54						
1.3.	Pavimentação com Piso Intertravado	51.319,55		Parcela (%) 30,00%	Parcela (%) 35,00%	Parcela (%) 35,00%					
				Acumulado (%) 30,00%	Acumulado (%) 65,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 15.395,87	Acumulado (R\$) 33.357,71	Acumulado (R\$) 51.319,55					
1.4.	Sinalização	434,32		Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (%) 100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (%) 100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 434,32					

Local
21 de junho de 2024
Data

Nome: Edivan Arruda de Oliveira
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU: CAU/BR A156417-0
ART/RRT:

Nome: Luiz Armando Taffarel
Título: Prefeito Municipal
CREA/CAU:
ART/RRT:



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
Município de Fontoura Xavier		Fontoura Xavier /RS	Rua A - Loteamento Popular	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	20,21%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/24	Parcela 1 set/24	Parcela 2 out/24	Parcela 3 nov/24	Parcela 4 dez/24	Parcela 5 jan/25	Parcela 6 fev/25	Parcela 7 mar/25	Parcela 8 abr/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		157.969,44		Parcela (%) 29,93%	24,38%	24,38%	21,30%				
				Parcela (R\$) 47.276,69	38.519,05	38.519,04	33.654,66				
				Acumulado (%) 29,93%	54,31%	78,70%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 47.276,69	85.795,74	124.314,78	157.969,44				
1.	Rua A	157.969,44		Parcela (%) 0,00%	24,38%	24,38%	21,30%				
				Acumulado (%) 29,93%	54,31%	78,70%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 47.276,69	85.795,74	124.314,78	157.969,44				
1.1.	Serviços Preliminares	3.458,95		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 3.458,95							
1.2.	Microdrenagem	21.194,80		Parcela (%) 50,00%	25,00%	25,00%					
				Acumulado (%) 50,00%	75,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 10.597,40	15.896,10	21.194,80					
1.3.	Pavimentação com Piso Intertravado	132.881,37		Parcela (%) 25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				Acumulado (%) 25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 33.220,34	66.440,69	99.661,03	132.881,37				
1.4.	Sinalização	434,32		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	434,32				

Local
21 de junho de 2024
Data

Nome: Edivan Arruda de Oliveira
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU/CAU/BR: A156417-0
ART/RRT:

Nome: Luiz Armando Taffarel
Título: Prefeito Municipal
CREA/CAU:
ART/RRT:



CFF -

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO
PROponente / Tomador Município de Fontoura Xavier/RS		Município / UF Fontoura Xavier /RS	
DATA BASE abr-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Vias Públicas de Área Urbana

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		70.232,67	Parcela (%)
			Parcela (R\$)
1. Trecho da Rua Vereador Alberto Dadalt		70.232,67	Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.1.	Serviços Preliminares	1.869,78	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.2.	Microdrenagem	12.259,00	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.3.	Pavimentação com Piso Intertravado	56.103,89	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)

Local

20 de junho de 2024

Data



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/23	Parcela 1 set/23	Parcela 2 out/23	Parcela 3 nov/23	Parcela 4 dez/23	Parcela 5 jan/24	Parcela 6 fev/24	Parcela 7 mar/24	Parcela 8 abr/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	25,26%	40,10%	34,64%					
			Parcela (R\$)	24.881,57	39.487,43	34.114,48					
			Acumulado (%)	25,26%	65,36%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	24.881,57	64.369,00	98.483,48					
1.	Rua Anita Garibaldi	98.483,48	Parcela (%)	0,00%	40,10%	34,64%					
			Acumulado (%)	25,26%	65,36%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	24.881,57	64.369,00	98.483,48					
1.1.	Serviços Preliminares	2.017,04	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.017,04							
1.2.	Microdrenagem	12.483,21	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	6.241,61	12.483,21						
1.3.	Pavimentação com Piso Intertravado	83.114,59	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	16.622,92	49.868,75	83.114,59					
1.4.	Sinalização	868,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	868,64					

Local
20 de junho de 2024
Data

Nome: Augusto Ross
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU 236486
ART/RRT:

Nome: Luiz Armando Taffarel
Titulo: Prefeito Municipal
CREA/CAU
ART/RRT:



CFF -

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO
PROponente / Tomador Município de Fontoura Xavier/RS		Município / UF Fontoura Xavier /RS	
DATA BASE abr-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Vias Públicas de Área Urbana

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		98.483,48	Parcela (%)
			Parcela (R\$)
1. Rua Anita Garibaldi		98.483,48	Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.1.	Serviços Preliminares	2.017,04	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.2.	Microdrenagem	12.483,21	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.3.	Pavimentação com Piso Intertravado	83.114,59	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.4.	Sinalização	868,64	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)

Local

20 de junho de 2024

Data



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Fontoura Xavier		Fontoura Xavier /RS	Rua Ivalino Rampanelli - Loteamento Popular	Pavimentação em Piso Intertravado de Vias Públicas				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-24	Não	Porto Alegre / RS	Vias Públicas de Área Urbana	20,21%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/24	Parcela 1 set/24	Parcela 2 out/24	Parcela 3 nov/24	Parcela 4 dez/24	Parcela 5 jan/25	Parcela 6 fev/25	Parcela 7 mar/25	Parcela 8 abr/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		70.632,25		Parcela (%) 33,92%	33,48%	32,60%					
				Parcela (R\$) 23.959,48	23.644,40	23.028,37					
				Acumulado (%) 33,92%	67,40%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 23.959,48	47.603,88	70.632,25					
1.	Rua Ivalino Rampanelli	70.632,25		Parcela (%) 0,00%	33,48%	32,60%					
				Acumulado (%) 33,92%	67,40%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 23.959,48	47.603,88	70.632,25					
1.1.	Serviços Preliminares	2.142,35		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 2.142,35							
1.2.	Microdrenagem	3.501,14		Parcela (%) 70,00%	30,00%						
				Acumulado (%) 70,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 2.450,80	3.501,14						
1.3.	Pavimentação com Piso Intertravado	64.554,44		Parcela (%) 30,00%	35,00%	35,00%					
				Acumulado (%) 30,00%	65,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 19.366,33	41.960,39	64.554,44					
1.4.	Sinalização	434,32		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	434,32					

Local
21 de junho de 2024
Data

Nome: Edivan Arruda de Oliveira
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU: CAU/BR A156417-0
ART/RRT:

Nome: Luiz Armando Taffarel
Título: Prefeito Municipal
CREA/CAU:
ART/RRT:



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945050/2023	GESTOR Ministério da Integração e do	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas				
PROponente / Tomador Município de Fontoura Xavier		MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier /RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Trecho da Rua Renaldo Rodrigues de Godoy	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Paralelepípedo em Trechos de Vias Públicas				
DATA BASE abr-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Trechos de Vias Públicas	BDI 1 20,21%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/24	Parcela 1 jun/24	Parcela 2 jul/24	Parcela 3 ago/24	Parcela 4 set/24	Parcela 5 out/24	Parcela 6 nov/24	Parcela 7 dez/24	Parcela 8 jan/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		154.083,64		Parcela (%) 22,94% Parcela (R\$) 35.353,18	28,59% 44.059,34	28,59% 44.059,34	19,87% 30.611,78				
				Acumulado (%) 22,94% Acumulado (R\$) 35.353,18	51,54% 79.412,52	80,13% 123.471,86	100,00% 154.083,64				
1.	Trecho da Rua Renaldo Rodrigues de Godoy	154.083,64		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 22,94% Acumulado (R\$) 35.353,18	28,59% 51,54% 79.412,52	28,59% 80,13% 123.471,86	19,87% 100,00% 154.083,64				
1.1.	Serviços Preliminares	2.699,91		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.699,91							
1.2.	Microdrenagem	3.280,37		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 3.280,37							
1.3.	Pavimentação	146.864,48		Parcela (%) 20,00% Acumulado (%) 20,00% Acumulado (R\$) 29.372,90	30,00% 50,00% 73.432,24	30,00% 80,00% 117.491,58	20,00% 100,00% 146.864,48				
1.4.	Sinalização	1.238,88		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.238,88				

Local
21 de junho de 2024
Data

Nome: Augusto Ross
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 236486
ART/RRT:

Nome: Luiz Armando Taffarel
Título: Prefeito Municipal
CREA/CAU
ART/RRT:



CFF -

Nº OPERAÇÃO 945050/2023	GESTOR Ministério da Integração e do	PROGRAMA	ACÃO Cont
PROponente / Tomador Município de Fontoura Xavier		MUNICÍPIO / UF Fontoura Xavier /RS	
DATA BASE abr-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Trechos de Vias Públicas

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		154.083,64	Parcela (%)
			Parcela (R\$)
1. Trecho da Rua Renaldo Rodrigues de Godoy		154.083,64	Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.1.	Serviços Preliminares	2.699,91	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.2.	Microdrenagem	3.280,37	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.3.	Pavimentação	146.864,48	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)
1.4.	Sinalização	1.238,88	Parcela (%)
			Acumulado (%)
			Acumulado (R\$)

Local

21 de junho de 2024

Data